

変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 6 号		
建設工事等の名称	鬼童町枝線下水道築造工事		
建設工事等の場所	柳川市鬼童町・稲荷町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	開削工法 VUφ200 L=451.0m 1号マンホール 7.0個 小口径マンホール 17.0個 取付管 46.0箇所 推進工法 低耐荷力圧入二工程方式 VPφ200 L=209.8m 2号マンホール 4.0個	
	変更後	開削工法 VUφ200 L=451.7m 1号マンホール 8.0個 小口径マンホール 13.0個 取付管 42.0箇所 推進工法 低耐荷力圧入二工程方式 VPφ200 L=204.0m 鋼管さや管推進工法一重ケーシング式 SPφ400 (VUφ200) L=6.0m 2号マンホール 4.0個	
履行期間	変更前	令和4年8月2日	～ 令和5年5月26日
	変更後	令和4年8月2日	～ 令和5年5月26日
契約の相手方	商号又は名称	(株)荻島組	
	住所	福岡県柳川市隅町28	
契約金額	変更前	84,609,800 円	
	変更後	97,510,600 円	
変更契約日	令和5年5月22日		
変更理由	本工事は4578-2路線において、NO.1立坑からNO.0既設マンホールに向けて低耐荷力圧入二工程推進工法を行っていたところ、障害物にあたり二工程目の塩ビ管推進工が停止した。現工法では施工が不可能である為、障害物に対応可能な工法（鋼管さや管推進工法一重ケーシング式）変更に伴う増額変更を行うものである。		