

## 変更契約結果表

発注部課名 生活環境課

起工番号	起工第 4 号		
建設工事等の名称	柳川市資源物貯留施設 建築工事		
建設工事等の場所	柳川市橋本町18番地13外		
建設工事等の種別	建築		
建設工事等の概要	変更前	建築工事 1.0式 建物概要 敷地面積 4668.61m <sup>2</sup> 建築面積 684.73m <sup>2</sup> 構造 鉄骨造 2階建て 準耐火構造	
	変更後	建築工事 1.0式 建物概要 敷地面積 4668.61m <sup>2</sup> 建築面積 684.73m <sup>2</sup> 構造 鉄骨造 2階建て 準耐火構造	
履行期間	変更前	令和4年9月14日	～ 令和5年5月31日
	変更後	令和4年9月14日	～ 令和5年7月14日
契約の相手方	商号又は は 名称	(株)待鳥建設	
	住 所	福岡県柳川市吉原38-1	
契約金額	変更前	232,303,500 円	
	変更後	232,303,500 円	
変更契約日	令和5年5月19日		
変更理由	世界的な半導体不足、電気部品の調達長期化していることに伴い、トラックスケールの納品が遅れている。このことに伴い、他工事との工程調整や関係者協議に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		