

変更契約結果表

発注部課名 生活環境課

起工番号	起工第 5 号		
建設工事等の名称	柳川市資源物貯留施設 電気設備工事		
建設工事等の場所	柳川市橋本町18番地13外		
建設工事等の種別	電気		
建設工事等の概要	変更前	電気設備工事 1.0式	
	変更後	電気設備工事 1.0式	
履行期間	変更前	令和4年9月8日	～ 令和5年5月31日
	変更後	令和4年9月8日	～ 令和5年7月14日
契約の相手方	商号又は は 名 称	(株)平川電気商会	
	住 所	福岡県柳川市大和町栄955-1	
契約金額	変更前	21,907,600 円	
	変更後	21,907,600 円	
変更契約日	令和5年5月15日		
変更理由	世界的な半導体不足、電気部品の調達長期化していることに伴い、トラックスケールの納品が遅れ、工事の進捗に遅れが生じている。このことに伴い、他工事との工程調整や関係者協議に不測の日数を要したため、工期を延長するもの。		