

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	(ゼロ市債) 池町二枚橋線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町蒲船津		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事長 L = 84.0 m 排水工 自由勾配側溝 300×300 L = 82.0 m 排水管設置 VPφ250 N = 1.0式 舗装工 表層(再密As13) t = 5cm b < 1.4m A = 29.0m ² 張コンクリート t = 10cm 18-8-20 A = 1.0m ² 区画線工 区画線実線白 W = 15cm L = 82.0 m	
	変更後	工事長 L = 84.0 m 排水工 自由勾配側溝 300×300 L = 82.0 m 排水管設置 VPφ250 N = 1.0式 舗装工 表層(再密As13) t = 5cm b < 1.4m A = 100.0m ² 張コンクリート t = 10cm 18-8-20 A = 1.0m ² 区画線工 区画線実線白 W = 15cm L = 101.0 m 区画線文字白 (W = 15cm換算) L = 13.0 m	
履行期間	変更前	令和5年3月10日	～ 令和5年6月30日
	変更後	令和5年3月10日	～ 令和5年6月30日
契約の相手方	商号 又は 名称	トウテン工業(株)	
	住所	福岡県柳川市三橋町久末1289-3	
契約金額	変更前	3,410,000 円	
	変更後	3,911,600 円	
変更契約日	令和5年6月29日		
変更理由	計画していた床堀範囲だけでは、既設舗装や周囲の構造物への適切な擦り付けが困難であったため、道路の現状に合わせた舗装工の増工を行うものである。		