

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 3 号		
建設工事等の名称	(ゼロ市債) 内宮田地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市立石地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L = 22.0 m 鋼矢板工 (ハット型 10H) L = 22.0 m 平張コンクリート工 A = 18.0 m ²	
	変更後	水路整備延長 L = 22.0 m 鋼矢板工 (ハット型 10H) L = 22.0 m 平張コンクリート工 A = 18.0 m ²	
履行期間	変更前	令和5年3月24日	～ 令和5年6月30日
	変更後	令和5年3月24日	～ 令和5年9月29日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)熊丸建設	
	住所	福岡県柳川市蒲生523-8	
契約金額	変更前	7,590,000 円	
	変更後	7,590,000 円	
変更契約日	令和5年6月28日		
変更理由	本工事施工に伴い、資材納入に不測の日数を要したため工期を延長するものである。		