

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 13 号		
建設工事等の名称	諸藤線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市西浜武		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	自由勾配側溝（300×300） 自由勾配側溝（300×400） 床版工（W=700） グレーチング蓋設置（柵500用、ボルト固定） 表層（t=4cm）	L = 9.0m L = 59.0m L = 11.0m N = 1.0箇所 A = 190.0m <sup>2</sup>
	変更後	自由勾配側溝（300×300） 自由勾配側溝（300×400） 床版工（W=700） グレーチング蓋設置（柵500用、ボルト固定） 表層（t=4cm）	L = 9.0m L = 59.0m L = 11.0m N = 1.0箇所 A = 190.0m <sup>2</sup>
履行期間	変更前	令和5年6月27日	～ 令和5年10月6日
	変更後	令和5年6月27日	～ 令和5年10月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	待鳥組	
	住所	福岡県柳川市西浜武1027	
契約金額	変更前	4,235,000 円	
	変更後	4,235,000 円	
変更契約日	令和5年10月3日		
変更理由	当箇所は、道路幅員が狭く全面通行止による工事を実施しているが、周辺宅地への出入りの調整に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		