

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 30 号		
建設工事等の名称	大和地区（その3）舗装補修工事		
建設工事等の場所	柳川市大和地区		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	不陸整正（t = 3 cm） 表層（t = 4 cm） 表層（t = 5 cm）	A = 1 5 8 7. 0 m ² A = 1 3 1 2. 0 m ² A = 2 7 5. 0 m ²
	変更後	不陸整正（t = 3 cm） 不陸整正（t = 4 cm） 表層（t = 4 cm） 表層（t = 5 cm） 不陸整正（補足材なし）	A = 8 5 3. 0 m ² A = 7 9 4. 0 m ² A = 1 1 3 4. 0 m ² A = 5 1 7. 0 m ² A = 5. 0 m ²
履行期間	変更前	令和5年8月10日	～ 令和5年11月30日
	変更後	令和5年8月10日	～ 令和5年11月30日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)龍組	
	住所	福岡県柳川市上宮永町984-10	
契約金額	変更前	7,103,800 円	
	変更後	7,729,700 円	
変更契約日	令和5年11月29日		
変更理由	<p>上ヶ地、江島東及び中土居地区において、早急に補修が必要な舗装の劣化が確認できたため、増工を行うものである。また西在内山2地区において、道路隣接地の建築工事と調整を行った結果、今年度の工事を見送るものである。あわせて現場精査による舗装面積の変更を行うものである。</p>		