

変更契約結果表

発注部課名 建設課

| | | | |
|----------|---|--|--|
| 起工番号 | 起工第 6 号 | | |
| 建設工事等の名称 | 大和地区（その1）舗装補修工事 | | |
| 建設工事等の場所 | 柳川市大和地区 | | |
| 建設工事等の種別 | ほ装 | | |
| 建設工事等の概要 | 変更前 | 路盤工 不陸整正 t=3cm 再生クワッチャン 舗装工 表層(車道・路肩部) t=4cm オバーレイ t=3cm 区画線設置工 区画線設置 溶融式(手動) 実線45cm | A= 920.0m ² A= 920.0m ² A= 1,140.0m ² L= 30.0m |
| | 変更後 | 路盤工 不陸整正 t=3cm 再生クワッチャン 舗装工 表層(車道・路肩部) t=4cm オバーレイ t=3cm 区画線設置工 区画線設置 溶融式(手動) 実線45cm | A= 920.0m ² A= 920.0m ² A= 1,140.0m ² L= 30.0m |
| 履行期間 | 変更前 | 平成30年6月6日 | ～ 平成30年7月27日 |
| | 変更後 | 平成30年6月6日 | ～ 平成30年9月28日 |
| 契約の相手方 | 商号 又は 名称 | 九州舗道(株) | |
| | 住所 | 福岡県柳川市大和町塩塚794-3 | |
| 契約金額 | 変更前 | 5,864,400 円 | |
| | 変更後 | 5,864,400 円 | |
| 変更契約日 | 平成30年7月23日 | | |
| 変更理由 | 本工事の施工については通行制限等の規制が必要であるが、一部の路線では農業利用が多く、農繁期での通行規制は農作業に支障を及ぼすこと、また、関係者協議に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。 | | |