

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 12 号		
建設工事等の名称	西北町3号線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市稲荷町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	土留工 鋼矢板工（軽量鋼矢板L=2.5m） 石積工（積み直し）上3段 舗装工 アスファルト舗装工（表層） t=4cm平均幅員1.4m未満	L=24.0m L=24.0m A=24.0m <sup>2</sup>
	変更後	土留工 鋼矢板工（軽量鋼矢板L=2.5m） 石積工（積み直し）上3段 舗装工 アスファルト舗装工（表層） t=4cm平均幅員1.4m以上 付帯工 転落防止柵設置（PZ-A3-8C）	L=24.0m L=24.0m A=77.0m <sup>2</sup> L=3.0m
履行期間	変更前	平成30年6月22日	～ 平成30年11月14日
	変更後	平成30年6月22日	～ 平成30年11月14日
契約の相手方	商号又は名称	祐倅建設(株)	
	住所	福岡県柳川市矢留本町377-8	
契約金額	変更前	2,916,000 円	
	変更後	3,124,440 円	
変更契約日	平成30年11月13日		
変更理由	現地精査の結果、掘削範囲での舗装すりつけが困難であるため、舗装面積の増工を行うものである。また、工事箇所隣接して、舗装の劣化や転落危険箇所が確認され、通行に支障をきたしていることから、併せて増額変更を行うものである。		