

## 変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	高橋中牟田線物件等調査業務委託		
建設工事等の場所	柳川市西蒲池		
建設工事等の種別	測量・コン		
建設工事等の概要	変更前	建物・物件調査 木造建物調査（延面積200m <sup>2</sup> 以上300m <sup>2</sup> 未満） 非木造建物調査（延面積200m <sup>2</sup> 未満） 立竹林の調査	N = 1 棟 N = 1 棟 A = 0. 1 千 m <sup>2</sup>
	変更後	建物・物件調査 木造建物調査（延面積200m <sup>2</sup> 以上300m <sup>2</sup> 未満） 非木造建物調査（延面積200m <sup>2</sup> 未満） 立竹林の調査	N = 1 棟 N = 1 棟 A = 0. 1 千 m <sup>2</sup>
履行期間	変更前	平成30年9月5日	～ 平成30年10月31日
	変更後	平成30年9月5日	～ 平成31年2月28日
契約の相手方	商号 又は 名称	平和総合コンサルタント(株)柳川営業所	
	住所	福岡県柳川市三橋町棚町1166	
契約金額	変更前	2,160,000 円	
	変更後	2,285,280 円	
変更契約日	平成30年10月29日		
変更理由	対象物件を調査した結果、調査項目を追加し、その作業日数を要することから増額及び工期変更を行うものである。		