

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 15 号		
建設工事等の名称	上田長田線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町起田		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事長 L = 140.0 m L型擁壁工 H=1000 L = 68.0 m 表層工 t=5cm A = 850 m <sup>2</sup> 基層工 t=5cm A = 60 m <sup>2</sup> 上層路盤工 t=15cm A = 60 m <sup>2</sup>	
	変更後	工事長 L = 140.0 m L型擁壁工 H=1000 L = 69.5 m 重力式擁壁工 L = 4.5 m 表層工 t=5cm A = 860 m <sup>2</sup> 基層工 t=5cm A = 440 m <sup>2</sup> 上層路盤工 t=15cm A = 70 m <sup>2</sup>	
履行期間	変更前	平成30年10月6日	～ 平成31年2月28日
	変更後	平成30年10月6日	～ 平成31年2月28日
契約の相手方	商号又は名称	(有)友添建設	
	住所	福岡県柳川市三橋町吉開336-2	
契約金額	変更前	5,508,000 円	
	変更後	7,093,440 円	
変更契約日	平成31年2月1日		
変更理由	本工事は当初設計において、L型擁壁工の影響部だけの基層工を計上していた。しかしながら、道路拡幅したことで周辺の工業団地から大型車両が頻繁に通行するようになり既設舗装に沈下が見られ、既設舗装の補修及び道路の耐久性向上を図る為、基層工を増工するものである。		