

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 47 号		
建設工事等の名称	佃町大浜町線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市佃町・下宮永町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	土留工 重力式擁壁 H=900 舗装工 不陸整正 (RC-40) t=3cm A s 舗装 (表層) t=5cm 平均幅員1.4m未満	L = 5 7 . 0 m A = 2 8 . 5 m ² A = 2 8 . 5 m ²
	変更後	土留工 重力式擁壁 H=900 舗装工 不陸整正 (RC-40) t=3cm A s 舗装 (表層) t=5cm 平均幅員1.4m未満 撤去工 既設擁壁取壊し 1.0式	L = 5 5 . 5 m A = 3 4 . 5 m ² A = 3 4 . 5 m ²
履行期間	変更前	平成30年10月24日	～ 平成31年1月25日
	変更後	平成30年10月24日	～ 平成31年3月8日
契約の相手方	商号 又は 名称	白鳥工業(株)	
	住所	福岡県柳川市大浜町173-1	
契約金額	変更前	2,894,400 円	
	変更後	3,002,400 円	
変更契約日	平成31年1月18日		
変更理由	掘削後、擁壁工施工箇所において既設擁壁が確認されたため、有効利用を検討したが老朽化していることから撤去が必要となった。また、現地精査の結果構造物等の数量を変更し、併せて電柱移設の調整に期間を要しているため、工期の変更を行うものである。		