

## 変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 49 号		
建設工事等の名称	薬小路地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市下宮永町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	事業量 L = 58.5m 根固工 (H=700) 切梁工	L = 58.5m N = 4.0本
	変更後	事業量 L = 58.5m 根固工 (H=700) 切梁工	L = 58.5m N = 4.0本
履行期間	変更前	平成30年11月6日	～ 平成31年1月18日
	変更後	平成30年11月6日	～ 平成31年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)友進工業	
	住所	福岡県柳川市有明町1626-2	
契約金額	変更前	2,197,800 円	
	変更後	2,197,800 円	
変更契約日	平成31年1月4日		
変更理由	工事施工に伴う近隣住民との現地立会及び協議に不測の日数を要した為、工期を延長するものである。		