

変更契約結果表

発注部課名 建設課

| | | | |
|----------|--|---|--------------|
| 起工番号 | 起工第 22 号 | | |
| 建設工事等の名称 | 平馬内6号線道路改良工事 | | |
| 建設工事等の場所 | 柳川市大和町皿垣開 | | |
| 建設工事等の種別 | 土木 | | |
| 建設工事等の概要 | 変更前 | 工事延長 L = 166.0m 空洞ブロック積工（3段） L = 152.0m 控壁（2段） N = 38.0箇所 嵩上工（H400） L = 2.0m 現場打擁壁工（H300～1400） L = 4.8m 根固工 N = 1.0式 函渠型側溝（標準型） L = 9.5m 函渠型側溝（集水型） L = 2.0m 床版工（W600） L = 3.0m 表層工（再生密粒度アスコン t=4cm） A = 150.0m ² 路盤工（再生クラッシュヤーン t=15cm） A = 150.0m ² | |
| | 変更後 | 工事延長 L = 166.0m 空洞ブロック積工（3段） L = 152.0m 控壁（2段） N = 38.0箇所 嵩上工（H400） L = 2.0m 現場打擁壁工（H300～1400） L = 4.8m 根固工 N = 1.0式 函渠型側溝（標準型） L = 9.5m 函渠型側溝（集水型） L = 2.0m 床版工（W600） L = 3.0m 表層工（再生密粒度アスコン t=4cm） A = 150.0m ² 路盤工（再生クラッシュヤーン t=15cm） A = 150.0m ² | |
| 履行期間 | 変更前 | 平成30年11月29日 | ～ 平成31年2月28日 |
| | 変更後 | 平成30年11月29日 | ～ 平成31年3月15日 |
| 契約の相手方 | 商号 又は 名称 | (株)古賀建基 | |
| | 住所 | 福岡県柳川市大和町皿垣開2520 | |
| 契約金額 | 変更前 | 5,162,400 円 | |
| | 変更後 | 5,162,400 円 | |
| 変更契約日 | 平成31年2月25日 | | |
| 変更理由 | 工事の施工に伴い水道管が支障となり、移設に期間を要した為、施工期間が不足した。これにより工期の延長を行うものである。 | | |