

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 62 号		
建設工事等の名称	塩塚六合線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町栄		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	排水構造物工 自由勾配側溝 300×300 L=60.0m (施工時間11時以降 即日両側埋戻し後、開放)	
	変更後	排水構造物工 自由勾配側溝 300×300 L=60.0m (施工時間11時以降 即日両側埋戻し後、開放)	
履行期間	変更前	平成30年12月19日	～ 平成31年2月28日
	変更後	平成30年12月19日	～ 平成31年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	進成建設(株)	
	住所	福岡県柳川市大和町鷹ノ尾713	
契約金額	変更前	2,408,400 円	
	変更後	2,408,400 円	
変更契約日	平成31年2月20日		
変更理由	地元企業との工程調整等の協議に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		