

## 変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 62 号		
建設工事等の名称	塩塚六合線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町栄		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	排水構造物工 自由勾配側溝 300×300 L=60.0m (施工時間11時以降 即日両側埋戻し後、開放)	
	変更後	排水構造物工 自由勾配側溝 300×300 L= 0.0m (施工時間11時以降 即日両側埋戻し後、開放) U型側溝 300×300 L=52.0m	
履行期間	変更前	平成30年12月19日	～ 平成31年3月22日
	変更後	平成30年12月19日	～ 平成31年3月22日
契約の相手方	商号 又は 名称	進成建設(株)	
	住所	福岡県柳川市大和町鷹ノ尾713	
契約金額	変更前	2,408,400 円	
	変更後	3,031,560 円	
変更契約日	平成31年3月20日		
変更理由	本工事箇所については、地元企業への大型車の出入りがあり地元企業との協議の結果、大型車の出入りがない日での施工が必要となった。以上のことから即日開放の必要があるため自由勾配側溝ではインパットコンクリートの養生に時間を要するためU字側溝へ変更を行う。また、現地精査の結果により数量の変更を行うものである。		