

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	西区1号線道路舗装補修工事		
建設工事等の場所	柳川市橋本町		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 804.0m 自由勾配側溝(300×400) L = 59.5m 自由勾配側溝(300×500) L = 37.0m 自由勾配側溝(300×600) L = 37.0m 自由勾配側溝(300×700) L = 37.0m 自由勾配側溝(300×800) L = 5.0m VP管(φ250 コンクリート180°巻) L = 7.0m 張コンクリート(t=10cm) A = 23.0m ² 路上路盤再生 A = 2,640.0m ² 上層路盤(RM-25 t=10cm) A = 2,640.0m ² 上層路盤(RM-25 t=15cm) A = 270.0m ² 表層(再生密粒度As13 t=5cm) A = 2,640.0m ² 表層(再生密粒度As13 t=5cm) A = 270.0m ²	
	変更後	工事延長 L = 804.0m 自由勾配側溝(300×400) L = 59.5m 自由勾配側溝(300×500) L = 37.0m 自由勾配側溝(300×600) L = 37.0m 自由勾配側溝(300×700) L = 37.0m 自由勾配側溝(300×800) L = 5.0m VP管(φ250 コンクリート180°巻) L = 7.0m 張コンクリート(t=10cm) A = 23.0m ² 路上路盤再生 A = 2,640.0m ² 上層路盤(RM-25 t=10cm) A = 2,640.0m ² 上層路盤(RM-25 t=15cm) A = 270.0m ² 表層(再生密粒度As13 t=5cm) A = 2,640.0m ² 表層(再生密粒度As13 t=5cm) A = 270.0m ²	
履行期間	変更前	令和4年9月7日	～ 令和4年12月15日
	変更後	令和4年9月7日	～ 令和5年1月16日
契約の相手方	商号又は名称	森田建設(株)	
	住所	福岡県柳川市西蒲池384-1	
契約金額	変更前	35,988,700 円	
	変更後	35,988,700 円	
変更契約日	令和4年12月6日		
変更理由	道路施工に際し、隣接地権者との調整が必要となり不測の日数を要したため、原工期内での竣工が困難となった。よって、工期の延長を行うものである。		