

変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 6 号		
建設工事等の名称	蒲池野田地内配水管布設替工事		
建設工事等の場所	柳川市西蒲池地内		
建設工事等の種別	水道		
建設工事等の概要	変更前	配水管布設（H P P E φ 7 5） 消火栓 給水管	L = 2 3 1 . 0 m N = 1 基 N = 1 2 件
	変更後	配水管布設（H P P E φ 7 5） 消火栓 給水管	L = 2 3 1 . 0 m N = 1 基 N = 1 2 件
履行期間	変更前	令和4年6月2日	～ 令和4年8月5日
	変更後	令和4年6月2日	～ 令和4年8月19日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)池上設備工業	
	住所	福岡県柳川市西蒲池15	
契約金額	変更前	9,685,500 円	
	変更後	9,685,500 円	
変更契約日	令和4年8月3日		
変更理由	本工事について、道路管理者と道路災害復旧工事箇所の配水管の法線協議に不測の日数を要したため、工期の延長をするものである。		