

## 変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 70 号		
建設工事等の名称	立ノ元地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市高島地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L=12.0m コンクリート杭柵工（RC抗□150×6,000@1,000）L=12.0m 根固工（H=700） L=1.7m	
	変更後	水路整備延長 L=12.0m コンクリート杭柵工（RC抗□150×6,000@1,000）L=12.0m 根固工（H=700） L=2.0m	
履行期間	変更前	令和4年10月12日	～ 令和5年1月31日
	変更後	令和4年10月12日	～ 令和5年1月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)筑後海事	
	住所	福岡県柳川市田脇1-5	
契約金額	変更前	1,683,000 円	
	変更後	1,903,000 円	
変更契約日	令和4年12月1日		
変更理由	現地精査の結果、根固工の延長の増工を行うものである。また、地元協議の結果、笠コンクリートの追加を行うものである。		